

Kohde	Hanke	TA (€)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
UUSINVESTOINNIT:															
MÄRYNUMMEN KOULU+PVK uusi päiväkotikoulu	9156	2 550 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Uusi rakennus valmis, vanhan osa valmis vko 42
PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULU; uuden koulun rakentaminen	9157	8 400 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Pääosin aikataulussa
TORI Huoltorakennuksen rakentaminen	9221	150 000	XXXX	XXXX	XXXX OOOO	XXXX OOOO	OOOO	OOOO							Urakoitsija valinta 26.10.2021, aloitus vko 48? Määräraha!
SATAMAKATU 9 Lämpimän hallitilan lisääminen	9183	0				HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH				Ei aloitettu
JÄÄHALLI Uudisrakentaminen	9251	100 000			HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH				Hankesuunn. käynnissä, aloitus venyi kesäkuulle, valmistuu vko 43-44.
KORVAUSINVESTOINNIT:															
MOISION KOULUN KORJAUKSET vanhan kellariosan korjaus	9159	500 000	OOOO XXXX	OOOO XXXX	OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Valmis
YLHÄISTENTIE 2 ulkupuolen korjauksia	9167	50 000	XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Salaojat valmis, vanhan osan ele- menti saumojen uusinta käynnissä
ARMFELTIN KOULU; entisen lukio-osan peruskorjaus	9171	0													Ei vielä aloitettu
HERMANNIN KOULUN KORJAUS päärakennuksen jatkokorjaus + liikuntasali	9173	1 000 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ							valmis

TA (€) = TALOUSARVIOON MERKITYY RAHOITUS VUODELLE 2019

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
HHHH = HANKESUUNNITTELU
KKKK = RAKENTAMINEN KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ

OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ
ZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ
TTTT = TUTKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ

Kohde	Hanke	TA (€)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
VUOHENSAAREN KEHITTÄMINEN	9203	100 000	XXXX	XXXX OOOO	KKKK ZZZZ	KKKK ZZZZ	KKKK ZZZZ					loppuvuodesta p- paikka, valot, vaunualueen sähköistys		
ENERGIANSÄÄSTÖKORJAUKSET; talotekniikkalaitteistojen päivityksiä	9204	200 000	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ
KIINTEISTÖJEN HÄLYTYS- JÄRJESTELMÄT JA AUTOMAATIO; järjestelmien päivityksiä ja parannuksia	9205	100 000	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ
SISÄILMAKORJAUKSET; kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvät korjaukset	9208	600 000	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTTK KKKZ ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ
SALOHALLIN VALAISTUS pukuhuoneiden ja käytävien valaistus	9210	70 000						ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	valmis			
SAMU- JA SUOJELLUT RAKENNUKSET; julkisivujen korjauksia	9214	40 000		XXXX	XXXX	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	käynnissä		
LÄMMITYSTAPAMUUTOKSET korvataan öljy uusiutuvalla energialla	9224	350 000	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Hähkänän koulu ja pvk lähes valmiit		

TA (€) = TALOUSARVIOON MERKITYY RAHOITUS VUODELLE 2019

KKKK = RAKENTAMINEN OMANA TYÖNÄ
 OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ
 ZZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
 HHHH = HANKESUUNNITTELU
 TTTT = TUTKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ

Kohde	Hanke	TA (€)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	------	-------	-----	------	------	--------	-------

INVESTOINTIKOhteet:													
MUURLAN KOULU Vanhan osan korjaukset	9229	400 000	XXXX	XX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	valmis	
ARMFELTIN KOULU Ns. Myllyn julkisivu	9231	300 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	valmis	
KISKOLA Vesikaton korjaus	9233	90 000		XXXX	XXXX		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	valmis, vesivahinkojen korjaus käynnissä	
MERI-HALIKON PÄIVÄKOTI Vesikaton korjaukset	9234	90 000		XXXX	XXXX		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	siirtyy vuodelle 2022	
HALIKON TERVEYSASEMA Julkisivun korjaus	9235	250 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO	XXXX OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	valmis	
PAUKKILAKODIN KORJAUKSET Keittiö, ruokasali	9236	150 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	käynnissä	

TA (€) = TALOUSARVIOON MERKITYY RAHOITUS VUODELLE 2019

KKKK = RAKENTAMINEN OMANA TYÖNÄ
 OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ
 ZZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
 HHHH = HANKESUUNNITTELU
 TTTT = TUTKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ